

變更設計—施工預定進度表
 工程名稱：興大廣場新建工程（第一期）

原合約工期：65日曆天
 開工日期：103年10月09日
 停工日期：103年10月25日
 復工日期：104年01月04日
 復工日期：104年03月19日

編號	項目	金額	權重	103年10月		104年1月				104年2月			104年3月					
				09日~16日	17日~24日	5日~11日	12日~18日	19日~25日	26日~1日	2日~8日	9日~15日	16日~17日	24日~01日	2日~8日	9日~15日	16日~19日		
				8	8	7	7	7	7	7	7	2	6	7	7	7		
1	整地工程	122,198	1.54%															100%
2	NCHU混凝土結構工程	684,631	8.62%															90%
3	噴泉混凝土結構工程	382,269	4.81%															80%
4	鋪面工程	2,061,013	25.95%															70%
5	木紋塑膠仿木平台工程	1,210,625	15.24%															60%
6	照明工程	957,918	12.06%															50%
7	監示器工程	46,480	0.59%															40%
8	水景工程	1,022,307	12.87%															30%
9	不銹鋼工程	197,385	2.48%															20%
10	品管、勞安、雜項費用	1,258,357	15.84%															10%
	合計	7,943,183	100.00%															0%
	預定進度			1.988%	1.988%	7.000%	8.000%	8.000%	5.000%	10.000%	10.000%	5.000%	10.000%	11.000%	11.000%	11.024%		
	累計預定進度			1.988%	3.976%	10.976%	18.976%	26.976%	31.976%	41.976%	51.976%	56.976%	66.976%	77.976%	88.976%	100.000%		

↔ 為備料期